

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство детской игровой площадки, с. Тумановка Москаленского района Омской области.
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Москаленский район
 - 2.2. Поселение: Тумановское сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: с. Тумановка.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Устройство детских игровых площадок.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии) : 646074 Омская обл. Москаленский район, Тумановское сельское поселение, улица Центральная, 36.
 4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024г. по 17.09.2024г.
 5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 579 924,63	2 579 924,62	0,01	0,0	0,01
2	Средства местного бюджета, в том числе	244 913,47	244 913,47	0,0	0,0	0,0
2.1	Собственные средства местного бюджета	146 609,11	146 609,11	0,0	0,0	0,0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	34 745,50	34 745,50	0,0	0,0	0,0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	63 558,86	63 558,86	0,0	0,0	0,0
Всего		2 824 838,10	2 824 838,09	0,01	0,0	0,01

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Исенова Т.В.	Выделяет автомобиль ГАЗ для отвоза мусора	Шт.	1	20 000,00
2	Исенов Р. З.	Выделяет трактор МТЗ-82 КУН для погрузки деревьев и мусора	Шт.	1	34 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Пецевич В.А.	Проведение субботника, осуществление мелких погрузочно-разгрузочных работ	Выкорчевывание деревьев, разравнивание площадки, уборка территории от загрязнений и мусора, подготовка площадки под устройство новой детской игровой площадки.
2	Бирих Т.В.		
3	Пузикова С.В.		
4	Иванова Е.А.		
5	Худорожко О.В.		
6	Игнатенко С.М.		
7	Рейлян Н.Н.		
8	Пенкин Н.И.		
9	Шохин Н.И.		
10	Шмидке В.Р.		
11	Руль Н.В.		
12	Рожихина Т.В.		
13	Какорин Е.В.		
14	Огренич В.Н.		
15	Абалмасова Е.В.		

16	Загнетова О.В.		
17	Козуб О.Н.		
18	Хоба М.А.		
19	Показцкий И.В.		
20	Пецевич К.К.		
21	Кот Г.П.		
22	Первикова А.В.		
23	Куликова Е.В.		
24	Волкова Л.А.		
25	Шнайдер О.В.		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) Произведено устройство детской игровой площадки. В ходе реализации проекта было проведено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из нетканого синтетического материала, щебня, песка на площади для укладки тротуарной плиткой. Уложена плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), установлены бортовые бетонные камни, ограждение, устроен подстилающий и выравнивающий слой из песка.

2) Установлены следующие малые архитектурные формы: игровой комплекс, качели на деревянных стойках, подвес «простой», песочный комплекс «Механика», гоночная машина, качели балансирующие «Пингвин», карусель, качели на пружине «Слоник», диван, урна с дуговой подставкой, щит информационный, качалка на пружине «Собачка», игровой комплекс, теремок, игровой элемент «Танк»;

3) Установлено устройство металлических пешеходных ограждений, наружное освещение.

Глава Администрации Тумановского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области
(наименование муниципального образования)

"17" октября 2024 года

(подпись)

А.В. Селезнев
(инициалы, фамилия)

